

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GOVERNADOR CELSO RAMOS			BAIRRO PALMAS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS			OBRA: RUA PEDRO CÂNDIDO DOS SANTOS					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PERÍODO					
			1		2		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	6.249,72	3.124,86	50%	3.124,86	50%	6.249,72	100%
1.2	DRENAGEM PLUVIAL	14.157,07	10.617,80	75%	3.539,27	25%	14.157,07	100%
1.3	PAVIMENTAÇÃO	34.868,79	6.973,76	20%	27.895,03	80%	34.868,79	100%
1.4	SINALIZAÇÃO	1.022,96			1.022,96	100%	1.022,96	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		56.298,54	20.716,42	36,80%	35.582,12	63,20%	56.298,54	
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		56.298,54	20.716,42	36,80%	56.298,54	100,00%		

Governador Celso Ramos, 02 de Setembro de 2019.

 Marcos Henrique da Silva
 Engº Civil - CREA/SC 40725-6