

Obra
EM PROF. SILVIA
PRAZERES DE
CARVALHO

B.D.I.
23,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,03%
Mensalista: 71,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 160.525,18	28,00% 44.947,05	8,00% 12.842,01	8,00% 12.842,01	8,00% 12.842,01	8,00% 12.842,01	8,00% 12.842,01	8,00% 12.842,01	8,00% 12.842,01	8,00% 12.842,01	8,00% 12.842,01
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE	100,00% 45.891,80	100,00% 45.891,80									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 12.859,44		100,00% 12.859,44								
4	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	100,00% 212.042,00		30,00% 63.612,60	20,00% 42.408,40	20,00% 42.408,40	20,00% 42.408,40	10,00% 21.204,20				
5	PAREDES E PAINEIS E	100,00% 133.582,15		10,00% 13.358,22	20,00% 26.716,43	20,00% 26.716,43	30,00% 40.074,65	20,00% 26.716,43				
6	COBERURAS E PROTEÇÕES	100,00% 77.757,86						30,00% 23.327,36	50,00% 38.878,93	20,00% 15.551,57		
7	REVESTIMENTOS	100,00% 95.719,90							50,00% 47.859,95	50,00% 47.859,95		
8	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 70.066,32								30,00% 21.019,90	70,00% 49.046,42	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 27.703,55									30,00% 8.311,07	70,00% 19.392,49
10	INSTALAÇÃO PLUVIAL	100,00% 8.555,64									70,00% 5.988,95	30,00% 2.566,69
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE	100,00% 1.847,14									30,00% 554,14	70,00% 1.293,00
12	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 12.838,08									100,00% 12.838,08	
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	100,00% 57.293,43										100,00% 57.293,43
Porcentagem			9,91%	11,2%	8,94%	8,94%	10,4%	9,17%	10,86%	10,61%	9,77%	10,19%
Custo			90.838,85	102.672,27	81.966,84	81.966,84	95.325,06	84.090,00	99.580,89	97.273,43	89.580,67	93.387,62
Porcentagem Acumulado			9,91%	21,11%	30,05%	38,99%	49,39%	58,57%	69,43%	80,04%	89,81%	100,0%
Custo Acumulado			90.838,85	193.511,11	275.477,96	357.444,80	452.769,86	536.859,87	636.440,76	733.714,19	823.294,87	916.682,49

Celso Zanoni Filho
Eng. Civil CREA/SC 61.511-0