

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GOVERNADOR CELSO RAMOS			BAIRRO: CALHEIROS											
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS			OBRA: 2ª ETAPA - MIRANTE											
			PERÍODO (MÊS)											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.720,03	7.720,03	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	7.720,03	100%
2	MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÃO	17.967,73	1.796,77	10%	11.679,02	65%	4.491,93	25%	0,00	-	0,00	-	17.967,73	100%
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES	2.568,68	513,74	20%	2.054,94	80%	-	-	0,00	-	0,00	-	2.568,68	100%
4	ESQUADRIAS/VIDROS E GUARDA CORPOS	106.954,17	5.347,71	5%	-	-	-	-	53.477,09	50%	48.129,38	45%	106.954,17	100%
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	5.820,99	1.164,20	20%	4.656,79	80%	-	-	-	-	-	-	5.820,99	100%
6	REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS	19.187,80	-	-	-	-	9.593,90	50%	5.756,34	30%	3.837,56	20%	19.187,80	100%
7	REVESTIMENTOS DE PISO E PAVIMENTAÇÃO	29.858,74	-	-	-	-	14.929,37	50%	8.957,62	30%	5.971,75	20%	29.858,74	100%
8	INSTALAÇÕES	48.603,76	2.430,19	5%	29.162,26	60%	9.720,75	20%	4.860,38	10%	2.430,19	5%	48.603,76	100%
9	LOUÇAS E METAIS	3.392,13	-	-	-	-	-	-	-	-	3.392,13	100%	3.392,13	100%
10	INSTALAÇÕES DE GÁS/PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.475,58	-	-	-	-	-	-	295,12	20%	1.180,46	80%	1.475,58	100%
11	ELEVADOR	38.289,11	38.289,11	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	38.289,11	100%
12	EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO	3.907,26	-	-	-	-	-	-	-	-	3.907,26	100%	3.907,26	100%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	994,84	-	-	-	-	-	-	-	-	994,84	100%	994,84	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		286.740,82	57.261,74	19,97%	47.553,02	16,58%	38.735,95	13,51%	73.346,54	25,58%	69.843,57	24,36%	286.740,82	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		286.740,82	57.261,74	19,97%	104.814,76	36,55%	143.550,71	50,06%	216.897,25	75,64%	286.740,82	100,00%		

ASSINATURA: