

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GOVERNADOR CELSO RAMOS			BAIRRO: AREIAS DE BAIXO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS			OBRA: ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA SARDÁ									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PERÍODO (Mês)									
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.525,14	22.248,04	32%	2.781,01	4%	2.781,01	4%	2.781,01	4%	2.781,01	4%
2	INFRAESTRUTURA	153.347,93	61.339,17	40%	72.073,53	47%	19.935,23	13%				
3	SUPERESTRUTURA	636.164,92					139.956,28	22%	209.934,42	33%	184.487,83	29%
4	ALVENARIA, ESQUADRIAS E VIDROS	425.958,66										
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E BRISES	293.642,18										
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	229.458,81					55.070,11	24%				
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	36.645,41					5.863,27	16%				
8	COBERTURA	33.438,88										
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100.984,56										
10	TELECOMUNICAÇÕES	10.173,50										
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	120.449,98										
12	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	78.636,64										
13	EQUIPAMENTOS E ACESSIBILIDADE	36.082,89										
14	ÁREA EXTERNA	40.857,09										
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.840,42										
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>2.269.207,01</b>	<b>83.587,22</b>	<b>3,68%</b>	<b>74.854,53</b>	<b>3,30%</b>	<b>223.605,90</b>	<b>9,85%</b>	<b>212.715,43</b>	<b>9,37%</b>	<b>187.268,83</b>	<b>8,25%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>2.269.207,01</b>	<b>83.587,22</b>	<b>3,68%</b>	<b>158.441,75</b>	<b>6,98%</b>	<b>382.047,65</b>	<b>16,84%</b>	<b>594.763,08</b>	<b>26,21%</b>	<b>782.031,91</b>	<b>34,46%</b>

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GOVERNADOR CELSO RAMOS										
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PERÍODO (MÊS)							
			MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.525,14	2.781,01	4%	2.781,01	4%	2.781,01	4%	2.781,01	4%
2	INFRAESTRUTURA	153.347,93								
3	SUPERESTRUTURA	636.164,92	76.339,79	12%					25.446,60	4%
4	ALVENARIA, ESQUADRIAS E VIDROS	425.958,66	63.893,80	15%	63.893,80	15%	80.932,15	19%	51.115,04	12%
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E BRISES	293.642,18			105.711,18	36%	82.219,81	28%		
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	229.458,81								
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	36.645,41					6.596,17	18%	24.185,97	66%
8	COBERTURA	33.438,88								
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100.984,56								
10	TELECOMUNICAÇÕES	10.173,50								
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	120.449,98								
12	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	78.636,64								
13	EQUIPAMENTOS E ACESSIBILIDADE	36.082,89								
14	ÁREA EXTERNA	40.857,09								
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.840,42								
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>2.269.207,01</b>	<b>143.014,60</b>	<b>6,30%</b>	<b>172.385,99</b>	<b>7,60%</b>	<b>172.529,14</b>	<b>7,60%</b>	<b>103.528,61</b>	<b>4,56%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>2.269.207,01</b>	<b>925.046,51</b>	<b>40,77%</b>	<b>1.097.432,49</b>	<b>48,36%</b>	<b>1.269.961,63</b>	<b>55,96%</b>	<b>1.373.490,24</b>	<b>60,53%</b>

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GOVERNADOR CELSO RAMOS										
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PERÍODO (MÊS)							
			MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.525,14	2.781,01	4%	2.781,01	4%	2.781,01	4%	2.781,01	4%
2	INFRAESTRUTURA	153.347,93								
3	SUPERESTRUTURA	636.164,92								
4	ALVENARIA, ESQUADRIAS E VIDROS	425.958,66	72.412,97	17%	76.672,56	18%				
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E BRISES	293.642,18	17.618,53	6%						
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	229.458,81								
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	36.645,41								
8	COBERTURA	33.438,88	11.369,22	34%	22.069,66	66%				
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100.984,56					35.344,60	35%	35.344,60	35%
10	TELECOMUNICAÇÕES	10.173,50								
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	120.449,98					42.157,49	35%	42.157,49	35%
12	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	78.636,64					2.359,10	3%	7.863,66	10%
13	EQUIPAMENTOS E ACESSIBILIDADE	36.082,89								
14	ÁREA EXTERNA	40.857,09								
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.840,42								
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>2.269.207,01</b>	<b>104.181,73</b>	<b>4,59%</b>	<b>101.523,23</b>	<b>4,47%</b>	<b>82.642,19</b>	<b>3,64%</b>	<b>88.146,76</b>	<b>3,88%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>2.269.207,01</b>	<b>1.477.671,97</b>	<b>65,12%</b>	<b>1.579.195,19</b>	<b>69,59%</b>	<b>1.661.837,39</b>	<b>73,23%</b>	<b>1.749.984,15</b>	<b>77,12%</b>

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GOVERNADOR CELSO RAMOS										
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PERÍODO (MÊS)							
			MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.525,14	2.781,01	4%	2.781,01	4%	2.781,01	4%	2.781,01	4%
2	INFRAESTRUTURA	153.347,93								
3	SUPERESTRUTURA	636.164,92								
4	ALVENARIA, ESQUADRIAS E VIDROS	425.958,66			17.038,35	4%				
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E BRISES	293.642,18			23.491,37	8%			64.601,28	22%
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	229.458,81					128.496,93	56%	45.891,76	20%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	36.645,41								
8	COBERTURA	33.438,88								
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100.984,56	30.295,37	30%						
10	TELECOMUNICAÇÕES	10.173,50			10.173,50	100%				
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	120.449,98	36.134,99	30%						
12	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	78.636,64	17.300,06	22%	18.086,43	23%			25.163,72	32%
13	EQUIPAMENTOS E ACESSIBILIDADE	36.082,89							24.175,54	67%
14	ÁREA EXTERNA	40.857,09	3.268,57	8%	17.159,98	42%	3.268,57	8%		
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.840,42								
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>2.269.207,01</b>	<b>89.780,00</b>	<b>3,96%</b>	<b>88.730,63</b>	<b>3,91%</b>	<b>134.546,51</b>	<b>5,93%</b>	<b>162.613,31</b>	<b>7,17%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>2.269.207,01</b>	<b>1.839.764,14</b>	<b>81,08%</b>	<b>1.928.494,77</b>	<b>84,99%</b>	<b>2.063.041,28</b>	<b>90,91%</b>	<b>2.225.654,59</b>	<b>98,08%</b>

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MUNICÍPIO: GOVERNADOR CELSO RAMOS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PERÍODO (Mês)		TOTAL	
			Mês 18		R\$	%
			R\$	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.525,14	2.781,01	4%	69.525,14	100%
2	INFRAESTRUTURA	153.347,93			153.347,93	100%
3	SUPERESTRUTURA	636.164,92			636.164,92	100%
4	ALVENARIA, ESQUADRIAS E VIDROS	425.958,66			425.958,66	100%
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE, TETOS E BRISES	293.642,18			293.642,18	100%
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	229.458,81			229.458,81	100%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	36.645,41			36.645,41	100%
8	COBERTURA	33.438,88			33.438,88	100%
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100.984,56			100.984,56	100%
10	TELECOMUNICAÇÕES	10.173,50			10.173,50	100%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	120.449,98			120.449,98	100%
12	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	78.636,64	7.863,66	10%	78.636,64	100%
13	EQUIPAMENTOS E ACESSIBILIDADE	36.082,89	11.907,35	33%	36.082,89	100%
14	ÁREA EXTERNA	40.857,09	17.159,98	42%	40.857,09	100%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.840,42	3.840,42	100%	3.840,42	100%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		<b>2.269.207,01</b>	<b>43.552,42</b>	<b>1,92%</b>	<b>2.269.207,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		<b>2.269.207,01</b>	<b>2.269.207,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.269.207,01</b>	<b>100,00%</b>

Governador Celso Ramos, 29 de Agosto de 2018.

Marcos Henrique da Silva – CREA/SC 40725-6 - Engenheiro Civil

Fábian Grei Machado – CAU/SC A32.483-3 - Esp. Arquiteto Urbanista