

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 40.860,10	25,00% 10.215,03	7,00% 2.860,21	7,00% 2.860,21	7,00% 2.860,21
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	99,00% 42.990,88	45,00% 19.345,90	5,00% 2.149,54	5,00% 2.149,54	5,00% 2.149,54
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 17.779,01	50,00% 8.889,51	50,00% 8.889,51		
4	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	100,00% 481.170,73	15,00% 72.175,61	25,00% 120.292,68	20,00% 96.234,15	20,00% 96.234,15
5	PAREDES E PAINEIS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	100,00% 430.648,45			10,00% 43.064,85	15,00% 64.597,27
6	COBERURAS E PROTEÇÕES	100,00% 79.953,20				
7	REVESTIMENTOS	100,00% 184.956,50				
8	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 146.150,30				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 149.618,82				
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 105.463,24				
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	100,00% 5.398,38				
12	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 3.032,48				
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	100,00% 70.890,18				
<b>Porcentagem</b>			<b>6,29%</b>	<b>7,63%</b>	<b>8,2%</b>	<b>9,43%</b>
<b>Custo</b>			<b>110.626,04</b>	<b>134.191,94</b>	<b>144.308,74</b>	<b>165.841,16</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>6,29%</b>	<b>13,92%</b>	<b>22,12%</b>	<b>31,55%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>110.626,03</b>	<b>244.817,97</b>	<b>389.126,71</b>	<b>554.967,88</b>

Celso Zanoni Filho  
Eng. Civil CREA/SC 61.511-0

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
		40.860,10	2.860,21	2.860,21	2.860,21	2.860,21
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	99,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		42.990,88	2.149,54	2.149,54	2.149,54	2.149,54
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%				
		17.779,01				
4	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	100,00%	15,00%	5,00%		
		481.170,73	72.175,61	24.058,54		
5	PAREDES E PAINEIS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	100,00%	20,00%	25,00%	30,00%	
		430.648,45	86.129,69	107.662,11	129.194,54	
6	COBERURAS E PROTEÇÕES	100,00%		15,00%	20,00%	20,00%
		79.953,20		11.992,98	15.990,64	15.990,64
7	REVESTIMENTOS	100,00%			20,00%	50,00%
		184.956,50			36.991,30	92.478,25
8	PAVIMENTAÇÕES	100,00%				
		146.150,30				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				
		149.618,82				
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%				
		105.463,24				
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	100,00%				
		5.398,38				
12	CLIMATIZAÇÃO	100,00%		100,00%		
		3.032,48		3.032,48		
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	100,00%				
		70.890,18				
Porcentagem			9,29%	8,63%	10,64%	6,45%
Custo			163.315,05	151.755,86	187.186,23	113.478,64
Porcentagem Acumulado			40,84%	49,46%	60,11%	66,56%
Custo Acumulado			718.282,93	870.038,79	1.057.225,01	1.170.703,65

Celso Zanoni Filho  
Eng. Civil CREA/SC 61.511-0

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%
		40.860,10	2.860,21	2.860,21	2.860,21	2.043,01
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	99,00%	5,00%	4,00%	5,00%	5,00%
		42.990,88	2.149,54	1.719,64	2.149,54	2.149,54
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%				
		17.779,01				
4	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	100,00%				
		481.170,73				
5	PAREDES E PAINEIS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	100,00%				
		430.648,45				
6	COBERURAS E PROTEÇÕES	100,00%	30,00%	15,00%		
		79.953,20	23.985,96	11.992,98		
7	REVESTIMENTOS	100,00%	30,00%			
		184.956,50	55.486,95			
8	PAVIMENTAÇÕES	100,00%	50,00%	40,00%	10,00%	
		146.150,30	73.075,15	58.460,12	14.615,03	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		50,00%	50,00%	
		149.618,82		74.809,41	74.809,41	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		105.463,24		21.092,65	52.731,62	31.638,97
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	100,00%			50,00%	50,00%
		5.398,38			2.699,19	2.699,19
12	CLIMATIZAÇÃO	100,00%				
		3.032,48				
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	100,00%				100,00%
		70.890,18				70.890,18
Porcentagem			8,96%	9,72%	8,52%	6,22%
Custo			157.557,81	170.935,00	149.865,00	109.420,89
Porcentagem Acumulado			75,52%	85,23%	93,75%	99,98%
Custo Acumulado			1.328.261,46	1.499.196,46	1.649.061,47	1.758.482,36

Celso Zanoni Filho  
Eng. Civil CREA/SC 61.511-0